


















Opdrachtgever:	Recreatieschap Voorne-Putten
Projectnaam:	Vaarnetwerk/Kwaliteitsimpuls VP
Projectnummer:	16544
Interne opdrachtgever	Nick de Snoo
Teamleider Voorne-Putten-IJsselmonde	Geert Jan Rozendaal
Projectleider:	Marieke de Gast
Datum voortgangsrapportage:	Peildatum: 31 mei 2019

Projectscope:	De recreatiegebieden Bernisse en Brielse Meer een kwaliteitsimpuls te geven door nieuwe voorzieningen aan te leggen en bestaande voorzieningen te optimaliseren.
Projectplan:	d.d. 14-2-2017
Besluitvorming:	AB VPR/2015-514220181 d.d. 30 april 2015 AB VPR/2016-566417611 d.d. 6 oktober 2016
Beschikkingen:	Landschapstafel Voorne-Putten: 2018047794 d.d. 22 oktober 2018
Relevante scopewijzigingen:	Strand Kleine Beer is uit de kwaliteitsimpuls gehaald.

Samenvatting beheeraspecten (GOTIKR)

Beheeraspecten	1 ^e kwartaal 2019	2 ^e kwartaal 2019	3 ^e kwartaal 2019	
Geld				
Organisatie				
Tijd				
Informatie en communicatie				
Kwaliteit				
Risico's				
  	<p>Groen betekent: conform projectplan; oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan; rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan</p>			

Geld (Projectkosten en financiering)**Projectkosten**

In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven.

Maatregel	Kostenraming bijgesteld maart 2019	REALISATIE	
		Totaal gerealiseerd t/m peildatum	Prognose
Ontwerpfase	€ 220.628	€ 169.898	€ 191.288
Realisatiefase			
Proces- en projectmanagement Realisatiefase	€ 109.856	€ 28.921	€ 66.847
Realisatiefase Brielse Meer	€ 370.848	€ 336.745	€ 395.138
Steigers Brielse Meer	€ 120.486	€ 79.060	€ 116.520
Recreatieve voorzieningen Brielse Meer	€ 120.373	€ 130.685	€ 148.628
Toiletvoorzieningen Brielse Meer	€ 129.990	€ 127.000	€ 129.990
Realisatiefase Bernisse	€ 283.368	€ 270.673	€ 287.499
Steigers Bernisse	€ 10.852	€ 15.859	€ 16.720
Recreatieve voorzieningen Bernisse	€ 56.068	€ 56.989	€ 56.068
Infrastructuur Bernisse	€ 106.395	€ 115.912	€ 120.815
Toiletvoorzieningen Bernisse	€ 110.053	€ 81.913	€ 93.895
Knelpunten Ruiterroutes	€ 58.473	€ 57.896	€ 58.663
Totaal Projectkosten Kwaliteitsimpuls	€ 1.043.173	€ 864.133	€ 932.587
Dekking	€ 877.600		
Subsidie LTVP	€ 164.140		
	€ 1.041.740		

Toelichting

De werkzaamheden zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. De oplevering heeft nog niet plaatsgehad. Tijdens de uitvoering is een aantal tegenvallers ondervonden bij de realisatie op de locaties:

- Recreatieve voorziening Brielse Meer: overschrijding grondverwerking locaties Brielse Brug en strand Krabbeplaat;
- Steigers Bernisse: overschrijding i.v.m. aanpassing aan het ontwerp voor het drijvend steiger Geervliet;
- Infrastructuur Bernisse: overschrijding hoeveelheden grondverwerking t.b.v. de reconstructie van de parkeerplaatsen;

Er waren ook meevallers:

- Steigers Brielse Meer: steigers voor het eiland Brielse Brug waren iets voordeliger dan geraamd.

Vanwege de invoering van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn de proceskosten voor zover betrekking hebbend op de realisatiefase toegerekend aan de producten. Dit is vooral een administratieve exercitie, die gedeeltelijk de verschillen verklaart op de verschillende posten. Waar de proceskosten in de kostenraming altijd apart is gehouden, zijn ze nu toegerekend aan de producten.

Ondanks de mee- en tegenvallers tijdens de uitvoering blijven de uitgaven binnen het beschikbare budget. Op basis van de huidige financiële stand van zaken, zal op locatie Brielse brug nog een aantal fietsrekken geplaatst worden, zodat de entree een fraaiere uitstraling krijgt.

Subsidies:

Er is op 4 april jl. een verzoek tot uitstel van de subsidiedatum ingediend bij de Landschapstafel tot 1 juli 2019. De Landschapstafel heeft op dit verzoek nog niet gereageerd.

Organisatie

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage.

Tijd

Mijlpalen

Nr	Mijlpaal	Planning (gereed op)	Aanpassing	Status per Peildatum
	Kwaliteitsimpuls Brielse meer/Bernisse			
	Inventarisatie kwaliteiten en knelpunten (Kwaliteitsimpuls)	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Afstemming inventarisatie met gemeenten en stakeholders	2 ^e kw. 2017		Gestart
	Schetsontwerp	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Definitief Ontwerp	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Aanbesteding maatregelen kwaliteitsimpuls	3 ^e kw. 2017	4 ^e kw. 2017	Gereed
	Start uitvoering maatregelen obv prioritering	4 ^e kw. 2017	2 ^e kw. 2019	In uitvoering
	Knelpunten ruiterroute			
	Actualiseren inventarisatie knelpunten ruiterroute en maken werkomschrijving	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Aanbesteding knelpunten ruiterroute	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Uitvoering knelpunten ruiterroute	2 ^e kw. 2017	1 ^e kw. 2019	Gereed

Toelichting

Het werk is nagenoeg afgerond. Voor het zomerreces zal de kwaliteitsimpuls feestelijk afgerond worden. In het najaar zal op enkele locaties nog beplanting aangebracht worden.

Informatie en communicatie

Er is uitgebreid contact geweest met de exploitant van locatie Brielse Brug i.v.m. uitvoering van de werkzaamheden voor de reconstructie van de locatie i.r.t. de planning van de diverse activiteiten van de exploitant op de locatie. Met de exploitant zijn hierover afspraken gemaakt.

Kwaliteit

Knelpunten Ruiterroute
Gereed.

Kwaliteitsimpuls Brielse Meer/Bernisse

Openbare toiletvoorzieningen

Gereed.



Locatie Kleine Beer (Brielse Meer)

Vervalt.

Locatie Krabbeplaat

Gereed.



Locatie Familiestrand

Gereed.



Locatie Brielse Brug

Gereed. In het najaar wordt nog beplanting aangebracht.



Gelijktijdig met de reconstructie van locatie Brielse Brug is groot onderhoud uitgevoerd aan de Geuzenkreek.



Locatie Geervliet

Gereed. De St. Fluisterboot Bernisse heeft aangegeven, dat de steiger enigszins instabiel is voor de fluisterboot om aan te meren. Wij gaan nog onderzoeken of dit kan worden opgelost.



Locatie Hoenderhoek

Gereed.



Locatie Stompaardse plas

Gereed.

Risico's (top 5)

In deze fase van het project worden geen risico's meer voorzien.