



Opdrachtgever:	<i>Gemeente Westvoorne</i>
Opdrachtnemer:	<i>Recreatieschap Voorne-Putten</i>
Projectnaam:	<i>Noordzijde Oostvoornse Meer</i>
Projectnummer:	<i>17509</i>
Interne opdrachtgever	<i>Nick de Snoo</i>
Teamleider Voorne-Putten-IJsselmonde	<i>Geert Jan Rozendaal</i>
Projectleider:	<i>Marieke de Gast</i>
Datum voortgangsrapportage:	<i>Peildatum: 31 mei 2019</i>

Projectscope:	<i>Kwaliteitsimpuls herinrichting noordzijde Oostvoornse Meer</i>
Projectplan:	<i>Versie 2.1 d.d. 13-12-2018</i>
Besluitvorming:	
Beschikkingen:	<i>Opdrachtverlening gemeente Westvoorne dd 14-2-2019</i>

Inleiding

- Het Oostvoornse Meer voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de huidige gebruikers en andere belanghebbenden. Om het Oostvoornse Meer en omgeving in de komende jaren een stevige impuls te geven heeft gemeente Westvoorne de visie Toeristisch-recreatieve impuls Oostvoornse Meer in 2015 vastgesteld. In het Toeristisch-recreatief investeringsprogramma zijn de maatregelen om tot de impuls te komen nader uitgewerkt.
- Onder regie van gemeente Westvoorne is het 1^e deelproject uit het investeringsprogramma uitgevoerd.
- Gemeente Westvoorne heeft aan het recreatieschap Voorne-Putten als terreinbeheerder gevraagd om het deelproject 2 uit het toeristisch-recreatief investeringsprogramma uit te voeren.
- Op 30 januari 2018 is op basis van de offerte inclusief projectplan, planning en risicoanalyse opdracht verstrekt aan het Recreatieschap door gemeente Westvoorne.
- Bij de nadere uitwerking van de in de offerte opgenomen onderdelen uit het meerjarenprogramma van gemeente Westvoorne is een aantal onderdelen in overleg met gemeente en stakeholders aangepast. In december 2018 is overeenstemming over deze aanpassingen bereikt en is een herzien projectplan versie 2.1 inclusief planning, risicoanalyse en projectkostenplanning opgesteld wat op 13 december 2018 ter goedkeuring aan gemeente Westvoorne is aangeboden.
- Op basis van het herzien projectplan en offerte is door gemeente Westvoorne op 14 februari 2019 opdracht verleend aan het Recreatieschap.
- De gemeente Westvoorne heeft op d.d. 14-2-2019 aanvullend opdracht verstrekt aan het Recreatieschap om de toiletvoorziening aan de zuidzijde van het Oostvoornse Meer te vervangen.

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR)

Beheeraspecten	1 ^e kwartaal 2019	2 ^e kwartaal 2019	3 ^e kwartaal 2019	
Geld				
Organisatie				
Tijd				
Informatie en communicatie				
Kwaliteit				
Risico's				



Groen betekent: conform projectplan;

oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan;

rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan

Geld (Projectkosten en financiering)**Projectkosten**

In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven.

Rubriek	Maatregel	Raming projecplan v2.1	Totaal gerealiseerd t/m peildatum	Prognose
Post 0	Vorbereidings-en proceskosten	48.314	41.341	48.314
0.1	Projectmanagement	27.880	21.593	27.880
0.2	Ontwikkeling	0	0	0
0.3	Ontwerp	19.754	19.748	19.754
0.4	Communicatie	680	0	680
Post 1	Engineering- en onderzoekskosten	31.575	35.605	31.575
1.1	Bestek (schrijven + tekenaar)	11.475	15.945	11.475
1.2	Vergunningen/leges	400	0	400
1.3	Onderzoeken	19.700	19.660	19.700
Post 2	Realisatie kosten	274.640	197.746	274.640
2.1	Bouwkosten maatregelen Toeristisch-Rercreatief investeringsprogramma totaal	265.800	197.746	265.800
2.2.1	N1. Markering entree	3.000	0	3.000
2.2.2	N2. Kwaliteitsimpuls entree	0	0	0
2.2.3	N6. Realisatie toiletgebouw en buitendouche	85.000	77.070	85.000
2.2.4	N7. Inrichting duinvallei	0	0	0
2.2.5	N8. Aanleg picknickplaats/ruspunt	2.000	1.822	2.000
2.2.6	N9. Aanpassen auto en fietsontsluiting (incl. solar laadpalen)	168.300	118.854	168.300
2.2.7	N10. Informatievoorziening en bebording	7.500	0	7.500
2.3	Directie en toezicht (boswachter beheer en boswachter project)	8.840	0	8.840
2.4	Onvoorzien	0	0	0
Subtotaal Noordzijde Oostvoornse Meer		354.529	274.692	354.529
3.1	Realisatie toiletgebouw en buitendouche zuidzijde	75.000	0	75.000
Totaal Noord en Zuidzijde Oostvoornse Meer		429.529	274.692	429.529

Organisatie

Het projectteam uitvoering is samengesteld uit:

- Projectleider: Marieke de Gast
- Projectsecretaris: Eveline de Groot
- Boswachter projecten: John Riem
- Projectcontroller: Mario Bosman

Tijd*Mijlpalen*

Nr	Mijlpaal	Planning (gereed op)	Aanpassing	Status per Peildatum
1	Aanbesteding bestek kwaliteitsimpuls Noordzijde Oostvoornse Meer	Maart 2019		Gereed
2	Scope uitbreiding opdracht openbare toiletten met extra toiletvoorziening aan de zuidzijde Oostvoornse Meer	Maart 2019		Gereed
3	Start uitvoering bestek kwaliteitsimpuls Noordzijde Oostvoornse Meer	April 2019		In uitvoering
4	Oplevering Noordzijde Oostvoornse Meer	Mei 2019		
5	Oplevering toiletvoorziening Noordzijde Oostvoornse Meer	Mei 2019		In uitvoering
6	Start realisatie toiletvoorziening Zuidzijde Oostvoornse Meer	Najaar 2019		gestart
7	Oplevering toiletvoorziening Zuidzijde Oostvoornse Meer	Najaar 2019		

Toelichting

De werkzaamheden aan de kwaliteitsimpuls Noordzijde zijn nagenoeg afgerond. Na een inspectieronde is een lijst met aandachtspunten opgesteld in overleg met de ondernemers en opdrachtgever (i.c. de gemeente Westvoorne). De zaken die binnen het bestek passen worden zo snel mogelijk opgelost. Voor de aandachtspunten die niet binnen het bestek vallen, zal een prijsopgave opgesteld worden, waarover de opdrachtgever een besluit kan nemen. Bij een positief besluit zullen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden.

Voor de bewegwijzering is offerte aangevraagd. Het ontwerp zal voorafgaand aan de realisatie besproken worden met de ondernemers.

De start van de realisatie van de toiletvoorziening aan de Zuidzijde is in het najaar 2019 voorzien. Vanwege de aanwezige kabels en leidingen die aan- en afgesloten moeten worden, is het niet gelukt om de realisatie van het toiletgebouw Zuidzijde te bespoedigen.

Informatie en communicatie

Er vindt regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever gemeente Westvoorne en de groep stakeholders die vanaf het begin van dit project betrokken is geweest.

Kwaliteit

Voorafgaand aan de 1^e oplevering is het werk beoordeeld samen met de opdrachtgever en de ondernemers. Op basis hiervan is een lijst met aandachtspunten opgesteld. Voor een aantal zaken bleek het gerealiseerde werk niet te voldoen aan de verwachtingen. In overleg met de opdrachtgever wordt bezien of deze zaken nog hersteld kunnen worden.

De bebording voor bewegwijzering en informatievoorziening is nog wel een aandachtspunt. Op dit moment is er sprake van verrommeling. Zie onderstaande impressie.



In het bestek zijn nieuwe informatiepanelen en bewegwijzeringsborden voorzien. Er is echter geen uitgewerkt ontwerp beschikbaar op basis waarvan de beoogde bebording kan worden gerealiseerd. In overleg met de opdrachtgever is offerte gevraagd voor de bewegwijzeringsborden. Hiervoor zal de ontwerpschets uit het ontwerpboek gevolgd worden. V.w.b. de informatieborden is geconstateerd, dat hier behoefte is aan een eenduidig ontwerp op basis van de huisstijl van het Recreatieschap. Het Recreatieschap heeft echter geen huisstijl waarop kan worden teruggevalen. Geconstateerd is dan ook, dat het wenselijk is om voor het gehele werkingsgebied van het Recreatieschap eenduidigheid na te streven bij het plaatsen van informatieborden. Dit is o.a. besproken in de werkgroep Toerisme en Recreatie. Hier ligt ook het initiatief om een 'eiland brede' huisstijl te ontwikkelen. Dit heeft ertoe geleid, dat vooralsnog de plaatsing van de informatieborden op deze locatie is aangehouden. Het blijft echter wel een aandachtspunt.

Risico's (top 5)

In deze fase van het project is geen sprake meer van risico's.