



Sinds de informatieavond voor bewoners op 12 februari 2019 zijn de volgende stappen gezet:

- De aanbesteding van de trailerhelling en steiger loopt nog. Met de laagste inschrijver van de trailerhelling en steiger zijn onderhandelingen gaande. Hieruit zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen om binnen de begroting te blijven. Deze worden doorgerekend en gaan dan naar Rijkswaterstaat ter goedkeuring. We verwachten begin april het werk te kunnen gunnen.
- De Landschapstafel Haringvliet is om een voorschot/uitbetaling gevraagd van € 485.000,- op basis van de voortgang.
- De bestekken voor de zandsuppletie en de overige maatregelen zijn in voorbereiding.
- Publicatie van beide bestekken op de markt is gepland voor 1 mei 2019.

Bijgevoegd is het financieel overzicht op basis van de activiteiten uit de subsidieaanvragen. De kosten voor 2019 en 2020 zijn geprognostiseerd op basis van de verwachte uitvoeringsplanning.