









Opdrachtgever:	<i>Recreatieschap Voorne-Putten</i>
Projectnaam:	<i>Upgrade Mountainbikeparcours De Uitwaayer</i>
Projectnummer:	<i>R5981084/080.19531</i>
Interne opdrachtgever	<i>Paul Laudy</i>
Teamleider Voorne-Putten	<i>Frans van der Meer</i>
Projectleider:	<i>Marieke de Gast</i>
Datum voortgangsrapportage:	<i>Peildatum: 1-8-2024</i>

Projectscope:	<i>Het realiseren van een upgrade van de huidige MTB route in de Uitwaayer.</i>
Besluitvorming:	<i>AB 13 december 2023</i>
Beschikkingen:	-
Relevante scopewijzigingen:	-

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR)

Beheeraspecten	2^e kw. (jan. t/m juli) 2024
Geld	
Organisatie	
Tijd	
Informatie en communicatie	
Kwaliteit	
Risico's	



Groen betekent: conform projectplan;
oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan;
rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan

Geld (Projectkosten en financiering)

Projectkosten

Op 13 december 2023 heeft het AB ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 209.000 ten behoeve van de upgrade van de huidige MTB route in de Uitwaayer. De actuele financiële stand van zaken is in onderstaand overzicht weergegeven.

Projectbegroting Upgrade MTB route Uitwaayer								
Projectnummer	R5981084/19531							
Peildatum:	14-8-2024							
Besluitvorming	AB 13-12-2023							
Bedragen zijn exclusief BTW								
Wat	Budget cf. AB 13-12-2023	Planning			Realisatie			
	€ 190.000	Totaal	2024	2025	totaal	2024	2025	
Ontwerp		€ 17.420	€ 17.420	€ -	€ 17.860	€ 17.860	€ -	
Realisatie		€ 160.320	€ 59.920	€ 99.240	€ 11.080	€ 11.080	€ -	
Proceskosten	€ 19.000	€ 31.260	€ 17.010	€ 14.250	€ 8.473	€ 8.473	€ -	
Totaal	€ 209.000	€ 209.000	€ 94.350	€ 113.490	€ 37.413	€ 37.413	€ -	
Dekking								
Recreatieschap	€ 69.000							
Regiodeal	€ 50.000							
Gemeente Nissewaard	€ 90.000							
Totaal	€ 209.000							

Subsidies

Voor deze opgave is € 50.000 subsidie beschikbaar vanuit de Regiodeal.

Stand van zaken

Voor deze upgrade heeft de gemeente Nissewaard in 2022 een ontwerp laten opstellen. Dit ontwerp is integraal verwerkt in het ontwerp voor de bosuitbreidingsopgave voor de Uitwaayer. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die voor de bosuitbreiding zijn gehouden zijn door bezoekers aan het gebied diverse knelpunten benoemd. Enkele knelpunten betreffen de MTB route die op diverse locaties conflicten oplevert met andere gebruikers van het gebied (denk aan recreanten, ruiters en hondenbezitters).

Bij de uitwerking van de route in het ontwerp voor de bosuitbreiding is getracht deze knelpunten weg te nemen.

Op 14 juni 2024 is de realisatie van deze upgrade feestelijk samen met de MTB-ers afgetrapt in het Momentenbos.



De upgrade in het gedeelte Momentenbos zal in het 3e-4e kw. een vervolg krijgen. De upgrade in de Uitwaayer wordt in het bosuitbreidingsproject meegenomen.

Met de mountainbikers heeft overleg plaatsgehad over de voorwaarden waaronder het onderhoud van de skills en andere uitdagende elementen door de gebruikers kan worden uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat vanuit de huidige gebruikersgroep een levensvatbare en krachtige vereniging of stichting wordt gevormd waarmee het beheer van het parcours kan worden vormgegeven. Deze vereniging of stichting kan tevens een belangrijke rol spelen in het breed bekendmaken van de route en in het vergroten van de doelgroep. De mountainbikers hebben

aangegeven niet over de middelen te beschikken om een stichting of een vereniging op te richten. Hierop is door de gemeente Nissewaard aangeboden om de kosten daarvoor te dragen. In de komende periode zal het gesprek met de mountainbikers worden vervolgd.

Tijdpad

Nr.	Opgave	Activiteit	Planning
1	Ontwerp uitwerken in opgave bosuitbreiding Uitwaayer	Gereed	2 ^e kw. 2024
2	Vervolg upgrade in Momentenbos	Aanbestedingsfase	3 ^e -4 ^e kw. 2024
3	Upgrade Uitwaayer	Planuitwerking upgrade in opgave bosuitbreiding	4 ^e kw. 2024
4	Upgrade Uitwaayer	Realisatie	v.a. 1 ^e kw. 2025