



staatsbosbeheer

recreatieschap voorne / putten



**Activiteitenplan Kwaliteitsimpuls
Aanlegvoorzienigen kleine vaartuigen Bernisse
Versie 1.0**

Datum 05 december 2024
Status Definitief

Colofon

Project Kwaliteitsimpuls aanlegvoorzieningen kleine vaartuigen

Versienummer 1.0

Status Definitief

360 documentnummer:

Beheergebied Bernisse
Provinciale eenheid Zuid-Holland

Interne opdrachtgever Frans van der Meer
Projectleider Marieke de Gast

T 06 46114197
E m.degast@staatsbosbeheer.nl

Adres: Staatsbosbeheer
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort

Bij dit document behoren de volgende bijlagen:

Overzichtskaart Aanlegvoorzieningen kleine vaartuigen Bernisse

Dit document en de bijlagen zijn met zorg samengesteld. Aan de beschrijvingen en kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoudsopgave

1.	Aanleiding.....	4
2.	Beschrijving van het project.....	4
3.	Doel	5
4.	Resultaat	5
5.	Randvoorwaarden	5
6.	Plan van Aanpak.....	5
7.	Financiën.....	5
7.1	Kostenraming.....	5
7.2	Dekking.....	6
8.	Vergunningen	6
9.	Projectorganisatie	6
10.	Beheer	6
11.	Informatie en Communicatie.....	6
12.	Risicomanagement	7

1. Aanleiding

Het Recreatieschap Voorne-Putten is in 2017 gestart met een verbeteringsplan van de bestaande recreatievoorzieningen zoals het opknappen van zwemstrandjes, parkeerterreinen en het vervangen van openbare toiletvoorzieningen.

Voor het maken van de juiste ontwikkelkeuzes in de gebieden zijn heldere, up-to-date kaders nodig. Het bestuur van het recreatieschap heeft in 2020 verkend op welke wijze de recreatiegebieden beter benut kunnen worden. Voor deze verkenning is een analyse uitgevoerd van bestaande beleidsdocumenten over de gebieden op ambities, knelpunten en opgaven. Daarnaast deed het Bureau voor Ruimte en Vrije tijd een onderzoek naar de huidige vraag en het aanbod van de recreatieve voorzieningen op Voorne-Putten.

Door de bevindingen uit de beleidsanalyse en het onderzoek naar vraag en aanbod te koppelen, geeft deze verkenning inzicht in een toekomstbestendige ontwikkelrichting van de natuur- en recreatiegebieden op Voorne-Putten. Een ontwikkelrichting waarbij de gebieden aansluiten bij de (toekomstige) vraag van de bezoekers en waarin er voldoende middelen beschikbaar zijn om de gebieden up-to-date te houden, ook in de jaren die volgen. Voor dit laatste kunnen het recreatieschap en partners, naast de huidige middelen, ook aanvullende of nieuwe financieringsbronnen aanspreken.

Door te investeren in de kwaliteitsverbetering van de recreatieve voorzieningen wil het Recreatieschap in de nabije toekomst het totale gebied versterken en meer aantrekkelijk maken voor zowel de eigen inwoners als bezoekers van de Zuid-Hollandse Delta. Het Brielse Meer en het Bernissegebied zijn grote natuur- en recreatiegebieden die aan de zuidrand van Voorne-Putten worden verbonden met het Haringvliet.

2. Beschrijving van het project

In het meerjaren plan Groot onderhoud aanlegvoorzieningen is voor het recreatiegebied Bernisse een aantal vis- en aanlegsteigers opgenomen die vanwege 'einde levensduur' verwijderd en/of vervangen moeten worden. Het Recreatieschap is in gesprek gegaan met de gebruikers van deze voorzieningen t.w.: vertegenwoordigers van de kanoërs/roeiërs en vissers. Aan de gebruikers is de vraag gesteld in hoeverre de huidige voorzieningen voldoen aan de wensen van de gebruikers (juiste locatie, afmetingen, etc) en welke knelpunten men ervaart.

Dat heeft ertoe geleid, dat beide vertegenwoordigersgroepen gezamenlijk op de verschillende locaties zijn geweest om te beoordelen in hoeverre de voorzieningen voldoen aan het beoogde gebruik.

Op basis van deze inventarisatie is de conclusie getrokken, dat huidige voorzieningen niet voldoen. De gebruikers hebben daarom een alternatief plan voorgesteld, waarmee een kwaliteitsslag gemaakt wordt en er meer aansluiting gerealiseerd wordt bij de wensen van de recreanten en het gebruik. (zie bijgevoegde overzichtskaart). Belangrijk is, dat gezocht is naar mogelijkheden van dubbel gebruik. De nieuwe steigers kunnen zowel door vissers als door kanoërs en roeiers gebruikt worden.

3. Doel

Doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van het recreatieve aanbod in de Bernisse zodat de voorzieningen qua afmeting en locatie beter aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

4. Resultaat

Het resultaat van dit project is een verbeterd en op het gebruik afgestemd aanbod aan aanlegvoorzieningen voor met name kleine vaartuigen (kano's, roeiboten, SUP's) en vissers.

In totaal worden er 6 bestaande bestaande vis- en aanlegsteigers verwijderd, 4 steigers worden verwijderd en komen op verzoek van de gebruikers in gewijzigde vorm en op een andere locatie terug. In de Krekenhoekhaven wordt een nieuwe opstapplaats voor kano's gerealiseerd. Deze locatie ligt vlak bij een parkeerplaats, waardoor kanoërs er gemakkelijk kunnen komen en opstappen.

5. Randvoorwaarden

- Voldoende middelen voor realisatie
- Ontwerp is beheerarm

6. Plan van Aanpak

De opgave is eenvoudig. Op basis van de gesprekken met de gebruikers is een nieuw plan gemaakt voor de realisatie van een aantal steigers ten behoeve van vissers en kano's en roeibootjes.

Activiteit	Product	Beschrijving activiteiten	Planning ¹
1	Ontwerp + kostenraming	Uitwerken van een ontwerp voor de aanlegvoorzieningen t.w.: 6 vis- en kanosteigers 1 opstapplaats voor kano's in de Krekenhoekhaven	3 ^e kw. 2024
2	Vergunningen	Aanvragen omgevingsvergunning	4 ^e kw. 2024
3	Realisatie	Aanbesteden en realiseren	1 ^e kw. 2025

7. Financiën

7.1 Kostenraming

Voor de beoogde maatregelen is een kostenraming opgesteld. De raming is gebaseerd op de raming van de aannemer en ervaringscijfers uit eerdere projecten.

¹ De planning is afhankelijk van de vergunningverlening.

Beroting t.b.v. subsidieaanvraag PZH			
peildatum	28-8-2024		
Begroting aanlegvoorzienigen Bernisse			
Wat	Hoeveelheid	kosten	2024
Uitvoeringskosten		€ 176.188	€ 44.047
Realisatie aanlegvoorzienigen Bernisse	7	€ 176.188	€ 44.047
Proceskosten		€ 26.428	€ 13.214
Proces- projectmanagementkosten	15%	€ 26.428	€ 13.214
Totaal excl. BTW		€ 202.616	€ 57.261

7.2 Dekking

Dekking	
Recreatieschap Voorne-Putten	€ 101.308
Provinciale Subsidie Kwaliteitsimpuls Recreatie Zuid-Holland 2024	€ 101.308
Totaal excl. BTW	€ 202.616

Het Recreatieschap doet voor deze opgave een beroep op de subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls Recreatie Zuid-Holland 2024'. Dit project sluit aan bij art. 2, lid 1a en art. 3 a en c.

8. Vergunningen

Benodigde vergunningen	Bevoegd gezag	Doorlooptijd
Omgevingsvergunning	Gemeente Nissewaard	8 weken
Watervergunning	Waterschap Hollandse Delta	8 weken

De vergunningen zijn al aangevraagd.

9. Projectorganisatie

Project wordt uitgevoerd in opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

Gedurende het project wordt periodiek afgestemd met de deelnemers in het Recreatieschap t.w. gemeente Nissewaard en de gemeente Voorne aan Zee.

10. Beheer

Het Recreatieschap heeft de Bernisse al in beheer. Dat verandert niet met deze kwaliteitsimpuls.

11. Informatie en Communicatie

Inhoudelijke afstemming vindt plaats met o.a. gemeente Nissewaard en de gebruikers in het gebied.

12.

Risicomanagement

Risico	Maatregel ter voorkoming	Resterende risico maatregelen	Verantwoordelijk voor risico
Vergunningen worden niet verleend	Voraf goed afstemmen met vergunningverleners	Zo nodig ontwerp aanpassen	Staatsbosbeheer
Onvoldoende middelen om de maatregelen uit te voeren	Ambitie naar beneden bijstellen	Maatregelen niet uitvoeren	Staatsbosbeheer