



## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP VOORNE PUTTEN

---

**Onderwerp** : Plan van Aanpak Ontwikkelingsperspectief bossen VP  
**Kenmerk** : D20-50163  
**Bijlagen** : -1-  
**Besluitdatum** : 9 december 2020  
**Vorbereid door** : Henk Werksma

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld om:

- **Kennis te nemen van het Plan van Aanpak 'Ontwikkelperspectief bossen Voorne-Putten';**
  - **Het opstellen van een 'Ontwikkelingsperspectief bossen Voorne-Putten' vast te stellen;**
  - **Voor de uitvoering een uitvoeringsbudget van € 54.000 ter beschikking te stellen en dit ten laste te laten komen van de investeringsreserve na overheveling uit de algemene reserve.**
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Het bestuur van recreatieschap Voorne-Putten wil de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan haar bossen verbinden aan de ambitie van bosuitbreiding. Het bestuur heeft daarom verzocht een 'Ontwikkelplan kap en herplanting' op te stellen (bestuursbesluit november 2019). Naar aanleiding van dit verzoek heeft er een project startup plaatsgevonden en is een plan van aanpak opgesteld om te voorzien in dit verzoek. Onderliggend bestuursvoorstel ligt die aanpak kort toe. In het plan van aanpak is er voor gekozen, gezien de strategische aard van de samenhangende opgave van beheer en ontwikkeling bossen, om de term 'Ontwikkelingsperspectief bossen Voorne-Putten' te hanteren in plaats van 'kap en herplanting'.

#### **Ambitie schapsbestuur Voorne-Putten**

Het bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten constateert dat er een grote behoefte is aan gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos. Het wil daaraan graag bijdragen. Dat vraagt een samenhangend ontwikkelingsperspectief van het recreatieschap op:

#### 1. **Boswerkzaamheden in het kader van de essentaksterfte**

De essentaksterfte is een grote opgave voor het recreatieschap, die gedeeltelijk al is uitgevoerd en deels nog opgepakt moet worden. De strategie: eens in de zes jaar worden alle bosbeheerwerkzaamheden integraal opgepakt en uitgevoerd. Alle zieke essen worden verwijderd en herplant vindt kort daarna plaats.

#### 2. **Compensatieopgaven van derden**

Bedrijven zoeken naar gronden om bossen aan te planten om hun CO2-uitstoot te compenseren. Via fondsvorming is financiering van bossen door bedrijven mogelijk.

## **Schapsambitie om bosarsenaal uit te breiden**

Het schap heeft de ambitie om het bosarsenaal uit te breiden. Hiermee kan het schap een bijdrage leveren aan verhoging van de recreatiebeleving én ook aan de maatschappelijke opgave om in de Provincie Zuid-Holland meer bos te realiseren. Deze ambitie past geheel in de lijn van de Bossenstrategie die kabinet en de provincies in gezamenlijkheid hebben opgesteld (o.a. 10% meer bos). In het 'Ontwikkelperspectief bossen Voorne-Putten' worden de drie bovengenoemde sporen samenhangend in beeld gebracht zowel wat betreft de huidige situatie als de beoogde toekomstige situatie.

## **Doelstelling**

Het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten wil met haar huidige en nog te ontwikkelen bosgebieden positief bijdragen aan de recreatieve kwaliteiten van Voorne-Putten en zodoende positief bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit van Voorne-Putten. Ofwel: het bestuur wil bosgebieden beheren en ontwikkelen waar de bewoners en bezoekers trots op zijn! In het kielzog van deze doelstelling wordt bijdragen aan recreatiegroen voor inwoners, versterking van het landschappelijke raamwerk Voorne-Putten, vastlegging van CO<sub>2</sub> en verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit.

## **Resultaat**

Het resultaat van het project is het 'Ontwikkelperspectief bossen VP'. Dit ontwikkelingsperspectief geeft het bestuur een helder zicht op de huidige situatie van de bosgebieden en de kansen en ambities voor een duurzaam beheer, doorontwikkeling en uitbreiding van het bosarsenaal. Het eindproduct zal sterk beeldend zijn waarbij kansencarten voor bosbeheer- en uitbreiding een centrale plek innemen.

## **Afbakening en uitgangspunten**

### *Focus op bossen*

Het project richt zich primair op het beheer en de ontwikkeling van bossen. Hierbij worden wel relaties gelegd naar maatschappelijke koppelkansen zoals recreatie, natuur en klimaat. Deze thema's worden niet nader verkend in onderliggend project. Deze thema's worden immers al verkend in het lopende project 'Verkenning kansen en ambities'. In het later op te stellen Uitvoeringsprogramma zullen beide sporen worden samengebracht.

### *Gebiedsafbakening*

Ten aanzien van de beheeropgaven beperkt het project zich tot de beheergebieden van het recreatieschap VP. Voor de mogelijkheden van bosuitbreiding wordt gekeken naar het gehele werkingsgebied van het recreatieschap VP.

### *Geen burgerparticipatie*

Het project voorziet niet in burgerparticipatie. Het project is primair verkennend van aard: de kansen en mogelijkheden voor bosbeheer en bosontwikkeling worden in beeld gebracht. Hierbij wordt wel samengewerkt en afgestemd met andere overheidspartijen en terreinbeheerders op Voorne-Putten. De kansen en mogelijkheden ten aanzien van bosbeheer en -ontwikkeling worden samengebracht in een 'Ontwikkelperspectief bossen VP' waarin de Kansencarten een centrale plek innemen. De kansencarten duiden globale zoekgebieden voor de ontwikkeling van bossen en zullen niet te herleiden zijn tot perceelniveau.

## **Aanpak**

De aanpak om te komen tot een 'Ontwikkelperspectief bossen VP' bestaat uit vijf fasen:

1. *Start met een kick-off meeting*

De kick-off meeting wordt gebruikt om het project inhoudelijk en organisatorisch startklaar te maken.

2. *In beeld brengen huidige situatie bossen: tijdlijn en 0-meting bossen*  
Met een bureauverkenning worden de relevante beleidsontwikkelingen, maatschappelijke opgaven en gebiedspartners in beeld gebracht. Dit geldt nadrukkelijk voor het omgevingsbeleid van gemeenten en provincie. Tevens wordt 0-meting uitgevoerd van de huidige bossen in de beheergebieden van het schap VP en van het werkingsgebied VP.
3. *Inventarisatiefase: opstellen beheerkaarten, zoekruimtekaarten en haalbaarheidsprofielen*  
Alle meerjarige beheeropgaven worden in beeld gebracht, locatiecriteria voor bosuitbreiding worden geïventariseerd en vertaald naar kaartbeelden en haalbaarheidsfactoren geïdentificeerd. Hierbij wordt aanvullend verkend wat kansen zijn voor meerwaardecreatie door de bosopgave te koppelen aan maatschappelijke opgaven als recreatie, klimaatadaptatie, opwekking duurzame energie, biodiversiteit, woningbouw en CO2 compensatie.
4. *In beeld brengen kansen: schetssessie kansenkaarten bossen VP*  
Er wordt een schetssessie georganiseerd met het projectteam aangevuld met relevante gebiedspartners. In deze sessie worden op basis van onder meer de beheerkaarten, zoekruimtekaarten en haalbaarheidsprofielen (uit activiteit 2 en 3) de fysieke kansen voor bosbeheer en -uitbreiding in gebiedsspecifiek beeld gebracht en de haalbaarheid beoordeeld. Dit leidt tot een beeld van wat per recreatiegebied en voor Voorne-Putten als geheel mogelijk én haalbaar is.
5. *Opstellen eindrapportage: Ontwikkelingsperspectief bossen VP*  
Opstellen van de eindrapportage in woord en beeld van deze verkenning, die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het bestuur. De eindrapportage biedt helderheid over de ontwikkelde denklijnen en onderbouwt de keuzen van het Ontwikkelingsperspectief bossen VP. Het Ontwikkelingsperspectief vormt een bouwsteen voor het later te ontwikkelen Uitvoeringsplan VP.

### **Tijd en budget**

De doorlooptijd van het project is geraamd op 15 weken vanaf de kick-off meeting. De kosten zijn begroot op EUR 54.000.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

Dagelijks Bestuur 5 november 2020:

- Instemmen met krediet en het opstellen van het ontwikkelperspectief.

Dagelijks Bestuur 6 november 2019:

- Verzoek tot het opstellen van een ontwikkelplan kap en herbepanting gericht op de toekomst van de recreatiegebieden
- 

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

N.v.t.

---

---

## **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

Voor uitvoering van het project is een bedrag van € 54.000 benodigd. Dit bedrag zal ten laste van de investeringsreserve worden gebracht na overheveling uit de algemene reserve.

---

## **6. COMMUNICATIE**

Het project wordt deels in een participatief proces doorlopen met gebiedspartijen zoals de deelnemende gemeenten en terreinbeheerders. Het project voorziet niet in burgerparticipatie. Communicatie maakt integraal onderdeel uit van de projectuitvoering.

Er zijn minimaal twee communicatiemomenten voorzien tijdens het creëren van het Ontwikkelperspectief: bij de start van het project en bij accordering door het bestuur van het 'Ontwikkelperspectief bossen VP' (afronding project). Op deze twee momenten wordt minimaal een persbericht opgesteld waarin de kansen en meerwaarde van het bosbeheer en -ontwikkeling expliciet benoemd worden.

In de kick-off meeting (activiteit 1) zal het projectteam nadere afspraken maken over de communicatiemomenten en -vormen. De communicatiemomenten worden afgestemd met het project 'Verkenning kansen en ambities'. Bij de daadwerkelijk uitvoering van het project zullen aanvullende communicatie-activiteiten worden gepland.

### *Communicatieboodschap*

In de project startup is een eerste concept communicatieboodschap geformuleerd: 'Werken aan bossen op VP waar bewoners en bezoekers trots op zijn'.

---

## **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Het plan van aanpak is opgesteld op basis van een project startup met medewerkers van Staatsbosbeheer. Het concept plan van aanpak is besproken met accountmanager VP, de deelnemers uit de project startup, de bestuurssecretaris en met de ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten in het recreatieschap Voorne-Putten.

---

## **8. VERDERE PROCEDURE**

- Uitvoering van uw besluit
- 

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal  
Secretaris